

监 理 日 志

工程名称: 山西吉利一期 88MW 分布式光伏发电项目工程

日期	2018年4月26日 星期四	气候	多云转晴	气温	7~23℃
监理人员动态:	李峰伟 郭云强	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	未施工 2人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 施工现场因吉利方公司领导莅临检查, 暂停施工。 2. 设备基础爬梯焊接 (在项目部驻地施工)				
检查发现的问题	1. 巡视现场, 要求施工单位做好安全文明措施。 2. 爬梯钢构焊接过程中要求施工单位做好临时用电安全及使用切割机时做好安全防护措施。 3. 我监理方配合厂家进行调试并从中学习相关经验。 4. 整理资料, 保障资料齐全。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	1. 与业主方协调并网发电相关事项落实, 争取4月底可顺利并网发电。 2. 逆变器厂家进场调试。 3. 10kV 综自厂家安装故障解列装置并调试。 4. 吉利方公司领导莅临, 现场暂停施工。 5. 施工				
记录人	郭云强	总监签阅			

