

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 01 月 01 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -10-3℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视现场发现总装车间屋顶垃圾较多, 物流车间 4 平方线堆积过于集中且过于靠边, 现场已要求整改。 3. 检查电缆耐压试验。符合相关要求及有关规范。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	1. 物流车间加固系杆安装完成 14 根。(4 人, 2 台升降机) 2. 电缆做耐压试验。3 人 3. 桥架盖板安装完成约 50%。 4. 屋面支架及组件消缺。 5. 施工人员 10 人, 吊车 1 台, 运输板车 1 台。
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 马继超 贾迎高
记录人: 贾迎高		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):
施工现场照片:		

