

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 01 月 04 日

星期: 四

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

天气: 小雪

气温: -5-5℃

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 督促施工单位及时上报相关资料。 3. 检查电缆耐压试验。符合相关要求及有关规范。 4. 巡视现场发现箱逆变接地焊接引上部分扁钢规格型号不符合图纸设计要求及引上部分并未与主接地网连接。现场已要求整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	1. 物流车间加固钢板焊接完成 5 块。(4 人, 2 台升降机) 2. 屋面垃圾清理, 电气消缺。 3. 因下雪部分工序未施工。 4. 施工人员 10 人。
约 其 它 事 项	物流车间屋顶因加固未完成, 组件并未安装。	
本日现场监理人员		李锋伟 马继超 贾迎高
记录人: 贾迎高		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
施工现场照片:		

