

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 01 月 05 日

星期: 五

天气: 阴

气温: -8-3℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 督促施工单位及时上报相关资料。 3. 巡视现场发现物流车间屋顶支架安装部分夹具不符合要求, 现场已要求整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	1. 物流车间加固钢板焊接完成 6 块。(4 人, 2 台升降机) 2. 屋面垃圾清理, 电气消缺。 3. 施工人员 10 人。	
约 其 它 事 项	物流车间屋顶因加固未完成, 组件并未安装。		
本日现场监理人员		李锋伟 马继超 贾迎高	
记录人: 贾迎高		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
施工现场照片:			

