

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 01 月 07 日

天气: 小雪

星期: 日

气温: -10-3℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 督促施工单位及时上报相关资料。 3. 巡视现场发现 1 月 7 日发现的物流车间屋顶支架安装部分夹具不符合要求, 今日发现已整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	1. 物流车间加固耳板焊接完成 8 块, 钢板 2 块。(3 人, 2 台升降机) 2. 因下雪今日部分工序未施工。
约 其 它 事 项	物流车间屋顶因加固未完成, 组件并未安装。	
本日现场监理人员	李锋伟 马继超 贾迎高	
记录人: 贾迎高	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
施工现场照片:		

