

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 01 月 08 日

天气: 多云

星期: 日

气温: -10-3℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 督促施工单位及时上报相关资料。 3. 巡视现场发现屋面零碎垃圾依然很多, 且屋面破损处有多处未修护, 现场已要求整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	1. 物流车间加固系杆加固完成 13 根。(5 人, 2 台升降机) 2. 物流车间汇流箱安装约 18 个。 3. 桥架盖板安装。 4. 电气消缺, 屋面垃圾清理。
约 其 它 事 项	物流车间屋顶因加固未完成, 组件并未安装。	
本 日 现 场 监 理 人 员	李锋伟 马继超 贾迎高	
记 录 人: 贾迎高	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	
施 工 现 场 照 片:		

