

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 01 月 26 日

天气: 小雪转多云

星期: 五

气温: -5--18℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 现场巡视, 对屋面消缺工作进行指导, 消缺工作进度需提高。 3. 下雪天, 屋面有雪湿滑, 要求施工单位进行施工时要注意安全。 4. 物流车间进行耳板刷漆, 要求施工进度需加快, 不得影响屋面施工。 5. 与业主方、施工方对现场厂房加固较难施工区域一起商议解决方案, 确保尽快施工完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	1. 屋面进行消缺工作, 焊装车间防雷垫片压接整改, 中压块安装整改, 总装车间桥架盖板紧固整改。 2. 施工人员 10 人 3. 物流车间耳板进行刷漆。 4. 施工人员 1 人, 升降机 1 台。
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 马继超
记录人: 李锋伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

施工现场照片：

