

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 01 月 27 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -3--15℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	<p>1. 整理资料。</p> <p>2. 现场巡视, 对屋面消缺工作进行指导, 要求施工人员不得在屋檐临边逗留, 临边作业要系好安全带, 做好防护措施, 现场已按要求进行佩戴。消缺工作进度需提高。</p> <p>3. 电缆敷设过程中, 要求施工单位不要野蛮施工, 做好电缆余量, 现场按规范要求进行施工, 安全质量在可控范围内。</p> <p>4. 物流车间进行耳板刷漆, 要求施工进度需加快, 不得影响屋面施工。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	<p>1. 屋面进行消缺工作, 焊装车间敷设电缆, 物流车间桥架盖板安装。</p> <p>2. 施工人员 12 人, 吊车 1 台。</p> <p>3. 物流车间耳板进行刷漆。</p> <p>4. 施工人员 1 人, 升降机 1 台。</p>
约 其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	李锋伟 马继超	
记 录 人: 李锋伟	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

施工现场照片：

