

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 01 月 28 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -2--13℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 现场巡视, 对屋面消缺工作进行指导, 要求保质保量, 消缺工作进度需提高。 3. 物流车间系杆和耳板安装完成, 在系杆安装过程中, 因使用大型设备, 全程进行跟踪, 现场无安全隐患发生。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	1. 屋面进行消缺工作, 焊装车间安装光伏线套管, 物流车间桥架盖板安装, 屋面材料倒运。 2. 施工人员 8 人, 吊车 1 台。 3. 物流车间系杆安装 7 根, 系杆与耳板安装完成。 4. 施工人员 2 人, 曲臂机 2 台, 升降机 1 台。
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 马继超
记录人: 李锋伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
施工现场照片:		

