

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 10 月 11日

天气: 多云

星期: 三

气温: 6-16℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1、雨后现场黄土路面湿陷, 工程车无法进入, 现场无人员施工。要求施工方待路面符合施工条件后尽快施工。 2、督促施工方对坑基开挖过程中损坏的排污管道尽快修复。 2、跟业主方确认工程名称及索要可研, 以便后续资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司	现场未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	黄崇洋	
记录人:黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	