

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10 月 19日

天气: 多云

星期: 四

气温: 6-16℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	<p>1. 因天气下雨因素, 导致路面泥泞湿滑, 工程车辆无法行走, 打夯机无法打夯, 故现场未施工, 已要求施工单位待路面稍好点(天晴)就进行施工, 确保项目工期需求;</p> <p>2. 熟悉已有的电子版图纸, 学习有关规范, 确保能更好地管控施工现场质量、安全等按设计规范及图纸要求进行施工;</p> <p>3. 与业主方进行工作上的交流与沟通, 确保我监理方工作顺利圆满地进行。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	因天气下雨因素, 导致路面泥泞湿滑, 工程车辆无法行走, 打夯机无法打夯, 故现场未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李锋伟	贾迎高
记录人: 李锋伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	