

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11 月 4日

天气: 多云

星期: 六

气温: 2-15℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	<p>1. 现场巡视, 箱逆变基础 (3#、4#)、1次设备基础、2次设备基础、SVG基础拆模按规范要求进行拆模, 同时我监理方要求施工单位将模板拆除后堆放整齐, 现场已按要求进行处理堆放;</p> <p>2. 现场巡视, SVG基础、1次设备基础、2次设备基础焊接地按规范及图纸要求进行施工, 并及时清理焊渣已做好防腐;</p> <p>3. 总装物流车间进行加固焊接过程中, 我监理方严格要求在施工过程要做好安全防护措施并与吉利厂相互配合工作, 现场已按规范要求接好配电箱, 进行拉设警戒线, 高空系好安全带并佩戴好安全帽;</p> <p>4. 要求施工单位当班施工完成后进行垃圾、杂物、卫生清理, 现场已按要求进行清理;</p> <p>5. 整理监理资料及审查施工资料。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司 山西德丰钢结构工程有限公司	<p>1. 箱逆变基础 (3#、4#)、1次设备基础、2次设备基础、SVG基础拆模完成;</p> <p>2. SVG基础、1次设备基础、2次设备基础焊接地施工;</p> <p>3. 3#、4#、7#、8#箱逆变基础涂刷环氧沥青;</p> <p>4. 总装物流车间进行加固焊接, 完成2块加固板的焊接;</p> <p>5. 施工人员: 11人 (甘肃海霖 5人 山西德丰 6人)</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李锋伟 厉生雷 贾迎高	
记录人: 李锋伟	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

施工现场照片：

