

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11 月 6日

天气: 多云

星期: 二

气温: 3-18℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	<p>1. 现场巡视, 箱逆变基础 (3#、4#)、1 次设备基础、2 次设备基础、SVG 基础土方回填, 我监理方要求施工单位分层夯实, 回填完后并覆盖防尘网, 现场模板及垃圾收走;</p> <p>2. 要求施工单位当班施工完成后进行垃圾、杂物、卫生清理, 现场已按要求进行清理;</p> <p>3. 整理监理资料及审查施工资料。</p> <p>4. 同业主一期检查厂房加固所用材料, 发现部分加固钢板尺寸不符合图纸设计要求, 现场已通知整改。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司 山西德丰钢结构工程有限公司	<p>1. 箱逆变基础 (3#、4#)、1 次设备基础、2 次设备基础、SVG 基础回填完成, 垃圾及碎模板已运离现场;</p> <p>2. 施工人员: 5 人 (甘肃海霖 5 人)</p> <p>3. 工程车一辆。</p> <p>4. 厂房加固今日未施工。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李锋伟 厉生雷 贾迎高	
记录人: 李锋伟	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
施工现场照片:		

