

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 9 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 2-15℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视现场发现 svg 基础挡风墙砌筑灰缝过大, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。 3. 与业主及施工单位一起确定屋面四周安全围挡安装方式及安装高度。 4. 检查现场安全文明施工, 发现施工现场有部分垃圾及泥土, 已及时通知施工单位清理, 现场已清理完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司 山西德丰钢结构工程有限公司	1. svg 基础挡风墙砌筑完成。 2. 5#, 6#箱逆变基础爬梯安装完成。 3. 组件到货 3 车 (共 144 箱, 每箱 23 片)。并卸货到指定位置。 4. 屋面安全围挡试安装, 等待吉利厂家最终确认。 5. 因吉利总厂领导到吉利厂房检查, 今天厂房加固暂未施工。 6. 施工人员 4 人, 叉车一台。
其 它 事 项	组件到货 3 车 (共 144 箱, 每箱 23 片)	
本日现场监理人员		李锋伟 厉生雷 贾迎高
记录人: 贾迎高		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
施工现场照片:		

