

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 11 月 10 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -3-10℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

|                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 整理资料<br><br>2. 巡视现场发现, 防护网支架加工焊接防护措施不到位, 现场已通知整改, 现场已整改完毕。<br><br>3. 与业主及施工单位一起确定检查屋面四周安全围挡安装方式及安装高度, 发现安全防护安装符合要求。<br><br>4. 召开监理例会。 |                                                                                                                                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                     | 施工内容及进度                                                                                                                                                                    |
|                            | 甘肃海霖电力工程有限公司<br><br>山西德丰钢结构工程有限公司                                                                                                        | 1. 1#, 2#, 3#, 4#, 7#, 8#箱逆变基础爬梯安装完成。<br>2. 组件到货 5 车 (共 240 箱, 每箱 23 片)。并卸货到指定位置。<br>3. 屋面防护网支架加工, 屋面防护网安装完成约 10%。<br>4. 因吉利总厂领导到吉利厂房检查, 今天厂房加固暂未施工。<br>5. 施工人员 8 人, 叉车一台。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 组件到货 5 车 (共 240 箱, 每箱 23 片)                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                          | 李锋伟 厉生雷 贾迎高                                                                                                                                                                |
| 记录人: 贾迎高                   |                                                                                                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                                                                                                                                                      |
| 施工现场照片:                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |

