

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 11 日

天气: 晴

星期: 1 六

气温: -1-13℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 巡视现场发现, 防护网支架安装焊接接电不规范, 现场已通知整改, 现场已整改完毕。 3. 巡视现场发现交检车间屋顶安全防护网安装部分不美观, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司 山西德丰钢结构工程有限公司	1. 汇流箱到货 109 个, 已卸货到指定位置。 2. 组件到货 3 车 (共 144 箱, 每箱 23 片)。并卸货到指定位置。 3. 屋面防护网支架加工, 屋面防护网安装完成约 90%。 4. 因吉厂房加固人员重新换人员施工且今日未到现场, 今天厂房加固暂未施工。 5. 施工人员 16 人, 叉车一台, 吊车一辆。
其 它 事 项	组件到货 3 车 (共 144 箱, 每箱 23 片), 汇流箱到货 109 台, 组件卸货过程中损坏 2 片。	
本日现场监理人员		李锋伟 厉生雷 贾迎高
记录人: 贾迎高		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
施工现场照片:		

