

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 11 月 13 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -7-10℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

|                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 整理资料</p> <p>2. 巡视现场发现, 污水管道安装现场垃圾较多, 现场已通知整改, 现场已整改完毕。</p> <p>3. 巡视现场发现交检车间屋顶组件及支架吊装堆放过于集中集中荷载较大, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。</p> <p>4. 巡视现场发现交检车间屋顶支架安装个别夹具螺栓未拧紧, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。</p> |                                                                                                                                                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                              | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                      |
|                            | 甘肃海霖电力工程有限公司<br><br>山西德丰钢结构工程有限公司                                                                                                                                                    | <p>1. 组件到货 2 车 (共 144 箱, 每箱 23 片)。并卸货到指定位置。</p> <p>2. 交检屋顶支架安装完成约 50%。</p> <p>3. 因吉厂房加固人员重新换人员施工且今日未到现场, 今天厂房加固暂未施工。</p> <p>4. 箱逆变基础及一次二次仓基础百叶窗安装完成。</p> <p>5. 支架施工人员 13 人, 电气 3 人, 土建 2 人叉车一台, 吊车一辆, 运输小卡车一辆。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 组件到货 2 车 (共 96 箱, 每箱 23 片)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                      | 李锋伟 马继超 贾迎高                                                                                                                                                                                                        |
| 记录人: 贾迎高                   |                                                                                                                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                                                                                                                                                                                              |

施工现场照片：



