

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 14 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -5-10℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视现场发现交检车间屋顶组件及支架吊装堆放过于集中集中荷载较大, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。 3. 巡视现场发现交检车间屋顶支架安装个别夹具螺栓未拧紧, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。 4. 巡视现场发现个别施工人员未戴安全帽, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	1. 支架到货 2 车。并卸货到指定位置。 2. 交检屋顶支架安装完成约 70%。 3. 焊装屋顶防护网安装完成约 20%。 4. 交检屋顶电缆桥架倒运完成约 80%。 5. 支架施工人员 14 人, 电气 5 人, 叉车一台, 吊车一辆, 运输小卡车一辆。
其 它 事 项	现场发现边压块尺寸与组件厚度不符导致变压快无法安装	
本日现场监理人员		李锋伟 马继超 贾迎高
记录人: 贾迎高		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
施工现场照片:		

