

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 15 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -5-10℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视现场发现物流车间屋顶组件及支架吊装堆放过于集中集中荷载较大, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。 3. 巡视现场发现交检车间屋顶支架安装个别夹具螺栓未拧紧及导轨连接缺少螺栓的现象, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。 4. 巡视现场发现部分施工人员未戴安全帽, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。 5. 物流车间屋顶吊装过程信号指挥缺失及吊带存在破损现象, 吊臂工作范围内有人走动。现场已整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘肃海霖电力工程有限公司 山西德丰钢结构工程有限公司	1. 电缆到货 1 车约 13 万米 (1*4 电缆)。及高压电缆 400 米。接地扁铁到货, 并卸货到指定位置。 2. 交检屋顶支架安装完成约 90%。 3. 焊装屋顶防护网安装完成约 35%。 4. 物流车间屋顶桥架吊装完成约 10%。 5. 支架施工人员 14 人, 电气 5 人, 叉车一台, 吊车一辆, 运输小卡车一辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 马继超 贾迎高
记录人: 贾迎高		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

施工现场照片：

