

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 17 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -8-7℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视现场发现焊装车间屋顶支架吊装处屋面未设置安全防护, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。 3. 巡视现场发现昨天发现的交检车间屋顶支架安装个别夹具螺栓使用错误问题, 今日发现以整改。 4. 巡视现场发现部分施工人员未戴安全帽及反光马甲未外穿, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。 5. 召开监理列会, 并学习吉利安全文明施工措施。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司 山西德丰钢结构工程有限公司	1. 厂房加固今日完成约 5 块钢板焊装。 2. 交检屋顶支架安装完成约 100%。 3. 焊装屋顶防护网安装完成约 45%。 4. 焊装车间屋顶支架安装完成累计约 10%。 5. 焊装车间屋顶散料完成约 50%。 6. 施工人员 18 人, 叉车一台, 吊车一辆, 运输小卡车一辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 马继超 贾迎高
记录人: 贾迎高		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

施工现场照片：

