

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 11 月 18 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -8-4℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

|                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 整理资料。</p> <p>2. 巡视现场发现, 焊装车间屋顶组件搬运不符合要求两人搬运多块, 现场要求整改现场已整改完毕。</p> <p>3. 巡视现场发现, 交检车间屋顶接地扁钢焊接电源接线未使用插头, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。</p> <p>4. 巡视现场发现部分施工人员未戴安全帽, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。</p> <p>5. 到吉利安防办公室开会学习吉利安全文明施工措施。</p> |                                                                                                                                                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                                | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                 |
|                            | <p>甘肃海霖<br/>电力工程<br/>有限公司</p> <p>山西德丰<br/>钢结构工<br/>程有限公<br/>司</p>                                                                                                                                                   | <p>1. 厂房加固今日完成约 5 块钢板焊装。</p> <p>2. 交检屋顶支架安装完成约 100%, 接地扁钢焊接完成约 20%。</p> <p>3. 焊装屋顶防护网安装完成约 55%。</p> <p>4. 焊装车间屋顶支架安装完成累计约 40%。</p> <p>5. 焊装车间屋顶散料完成约 60%。</p> <p>6. 施工人员 36 人, 叉车一台, 吊车一辆, 运输小卡车一辆。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                     | 李锋伟 马继超 贾迎高                                                                                                                                                                                             |
| 记录人: 贾迎高                   |                                                                                                                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                                                                                                                                                                                   |
| 施工现场照片:                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |

