

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 19 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -8-4℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视现场发现, 焊装车间屋顶组件与桥架堆积过多未及时散开, 现场要求整改现场已整改完毕。 3. 巡视现场发现, 交检车间屋顶, 将材料放置在采光带上, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。 4. 巡视现场发现, 焊装车间屋顶屋脊防水有开裂的现象 (被踩), 现场已要求整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	1. 厂房加固今日完成约 5 块钢板焊装。 2. 交检屋顶支架安装完成约 100%, 接地扁钢焊接完成累计约 558 米 3. 焊装屋顶防护网安装完成约 100%。 4. 焊装车间屋顶支架安装完成累计约 60%。 5. 焊装车间屋顶散料完成约 70%。 6. 施工人员 36 人, 叉车一台, 吊车一辆, 运输小卡车一辆。
其 它 事 项	电缆卸车一车, 支架材料卸车一车。	
本 日 现 场 监 理 人 员		李 锋 伟 马 继 超 贾 迎 高
记 录 人: 贾 迎 高		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :
施 工 现 场 照 片:		

