

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 22 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -7-3℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视现场发现, 焊装车间屋顶支架安装夹具部分螺丝缺失及部分未拧紧, 现场要求整改现。 3. 巡视现场发现, 焊装车间屋顶组件及夹具安装散料有部分施工人员反光马甲未外穿, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。 4. 巡视现场发现, 焊装车间屋顶组件吊运堆放过于集中, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	1. 厂房加固今日运输材料未焊接。 2. 交检车间屋顶桥架组装完成约 60%, 4 平方线布线 2700 米。 3. 冲压车间屋顶防护网安装完成约 50%。 4. 焊装车间屋顶支架安装完成累计约 100%, 桥架安装今日约 400 米 5. 焊装车间屋顶散料完成约 85%。组件散料累计约 50%。 6. 施工人员 47 人, 叉车一台, 吊车一辆, 运输小卡车 2 辆。 7. 集装式一体箱逆变器就位 2 台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 马继超 贾迎高
记录人: 贾迎高		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
施工现场照片:		

