

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 23 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -8-5℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视现场发现, 11 月 22 日发现的焊装车间屋顶支架安装夹具部分螺丝缺失的问题今日已整改。 3. 巡视现场发现, 焊装车间屋顶彩钢瓦有个别部位破损, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。 4. 巡视现场发现, 焊装车间屋顶组件吊运堆放过于集中, 现场已要求整改, 现场已整改完毕, 并下发罚款单。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司 山西德丰钢结构工程有限公司	1. 厂房加固今日焊接钢板约 6 块。 2. 交检车间屋顶桥架组装完成约 80%, 4 平方线布线今日约 1300 米。 3. 冲压车间屋顶防护网安装完成约 60%。 4. 焊装车间屋顶支架安装完成累计约 100%, 桥架安装今日约 300 米 5. 焊装车间屋顶散料完成约 90%。组件散料累计约 55%, 组件试装约 100 块。支架接地连接约 100 组。 6. 施工人员 47 人, 叉车一台, 吊车一辆, 运输小卡车 2 辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 马继超 贾迎高
记录人: 贾迎高		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

施工现场照片：

