

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 25 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -6-10℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视现场发现, 11 月 24 日发现的冲压车间屋顶周边安全防护网处理不到位且有部位未做防护处理的问题今日发现已整改。 3. 巡视现场发现, 焊装车间旁的物流通道上垃圾较多, 现场已要求整改。 4. 巡视现场发现, 焊装车间屋顶组与组之间的支架接地连接螺栓有部分未拧紧, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司 山西德丰钢结构工程有限公司	1. 厂房加固今日未焊接施工, 现场倒运材料。(升降机被吉利业主借用) 2. 焊装车间屋顶 4 平方线今日约 2500 米, 累计约 6400 米。 3. 冲压车间屋顶防护网安装完成约 100%。 4. 焊装车间屋顶支架安装完成累计约 100%, 组件安装今日约 40 组累计约 0.45MW. 支架间接地连接今日约 100 组。 5. 施工人员 49 人, 叉车一台, 吊车一辆, 运输小卡车 2 辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 马继超 贾迎高
记录人: 贾迎高		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

施工现场照片：

