

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 26 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -3-11℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视现场检查物流车间厂房加固系杆耳板焊接发现焊缝有个别部位不饱满，现场已要求整改，现场已整改完毕。 3. 巡视现场发现，组件搬运有部分人员搬运不符合要求有造成隐裂的隐患，现场已要求整改，现场已整改完毕。 4. 巡视现场发现，焊装车间屋顶彩钢瓦有个别部位有破损，现场已要求整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司 山西德丰钢结构工程有限公司	1. 厂房加固今日钢板加固 1 块，系杆耳板焊接 6 块。 2. 交检车间屋顶 4 平方线今日约 3000 米，累计约 9400 米。 3. 焊装车间屋顶桥架安装今日完成约 450 米。 4. 焊装车间屋顶支架安装完成累计约 100%，组件安装今日约 40 组累计约 0.7MW. 支架间接地连接今日约 50 组。 5. 施工人员 58 人，叉车一台，吊车一辆，运输小卡车 2 辆。
其 它 事 项	组件到货一车	
本日现场监理人员		李锋伟 马继超 贾迎高
记录人: 贾迎高		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
施工现场照片:		

