

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11 月 28 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -7-11℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整理资料。 2. 同业主及施工单位一起开箱检查今天到货的组件, 发现有多块组件碎裂。 3. 巡视现场发现, 桥架安装连接部分连接处有毛刺, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。 4. 巡视现场发现, 现场零碎垃圾较多已要求安装组件前必须清理干净。 	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 厂房加固今日系杆耳板焊接 9 块。系杆进场 30 根。 2. 交检车间屋顶组件安装约 60 组。 3. 焊装车间屋顶桥架安装今日完成约 300 米。 4. 交检车间屋顶支架安装完成累计约 100%。焊装车间组件安装今日约 85 组累计约 2MW。支架间接地连接今日约 30 组。 5. 交检车间汇流箱安装 30 台。 6. 施工人员 58 人, 叉车一台, 吊车一辆, 运输小卡车 2 辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李锋伟 马继超 贾迎高	
记录人: 贾迎高	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

施工现场照片：

