

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 02 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -7-6℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视现场发现总装车间屋顶组件吊装太过于集中且散料不及时, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。 3. 巡视现场发现, 12 月 1 日发现的现场垃圾较多处理不集中问题今日发现已整改。 4. 巡视现场发现, 现场组件压块有部分螺栓未拧紧且有未出扣的现象, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。 5. 巡视发现焊装车间屋顶有多处彩钢瓦破损有渗漏的隐患, 现场已要求整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘肃海霖电力工程有限公司 山西德丰钢结构工程有限公司	1. 厂房加固今日未施工。 2. 焊装车间 4 平方线电缆敷设今日约 6500 米, 累计约 43000 米。约 3mw。 3. 焊装车间屋顶接地焊接安装今日完成约 1500 米。 4. 冲压车间屋顶支架安装今日约 2900 米。 5. 施工人员 65 人, 叉车一台, 吊车一辆, 运输小卡车 1 辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 马继超 贾迎高
记录人: 贾迎高		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

施工现场照片：

