

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 12 月 04 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -9-2℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	<p>1. 整理资料。</p> <p>2. 巡视现场发现箱逆变电缆沟开挖的施工人员未穿反光马甲, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。</p> <p>3. 巡视现场发现, 焊装车间屋顶桥架引下的部分施工人员未系安全绳, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。</p> <p>4. 巡视发现 12 月 2 日发现的焊装车间屋顶有多处彩钢瓦破损有渗漏的隐患的问题, 今日已整改。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司  山西德丰 钢结构工 程有限公 司	<p>1. 厂房加固今日约完成耳板焊接 10 块。(3 人, 升降机一台)</p> <p>2. 焊装车间 4 平方线电缆敷设今日约 1500 米, 累计约 54500 米。约 3.8mw。</p> <p>3. 焊装车间屋顶桥架安装今日完成约 300 米。2*70 电缆敷设约 1000 米。</p> <p>4. 冲压车间屋顶接地安装今日约 500 米, 组件安装约 50 组, 桥架约 1000 米</p> <p>5. 箱逆变电缆沟开挖完成约 30%。</p> <p>6. 施工人员 65 人, 叉车 1 台, 吊车 2 辆, 运输小卡车 1 辆。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李锋伟   马继超   贾迎高	

记录人:贾迎高

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

施工现场照片:

