

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 12 月 06 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -9-6℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	<p>1. 整理资料。</p> <p>2. 巡视现场发现箱逆变电电缆沟开挖深度不符合要求, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。</p> <p>3. 巡视现场发现, 12月5日发现的焊装车间屋顶个别接地焊接不符合要求, 今日发现已整改。</p> <p>4. 巡视发现 12月5日发现的焊装车间屋顶垃圾较多且分散, 今日已整改。</p> <p>5. 配同业主技术质量部门到现场检查。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司  山西德丰 钢结构工 程有限公 司	<p>1. 厂房加固今日约完成耳板焊接 18 块。(4 人, 升降机一台)</p> <p>2. 焊装车间 2*95 电缆敷设今日约 3000 米,。</p> <p>3. 冲压车间屋顶组件安装约 40 组, 累计约 4.4MW, 4 平方线敷设今日约 1000 米, 累计约 59000 米。</p> <p>4. 箱逆变电电缆沟开挖完成约 50%。</p> <p>5. 施工人员 56 人, 叉车 1 台, 吊车 2 辆, 运输小卡车 1 辆。</p>
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员	李锋伟 马继超 贾迎高	
记录人: 贾迎高	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

施工现场照片：

