

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12 月 07 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -11-5℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	<p>1. 整理资料。</p> <p>2. 巡视现场发现箱逆变电电缆沟开挖深度不符合要求, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。</p> <p>3. 巡视现场发现, 12月5日发现的焊装车间屋顶个别接地焊接不符合要求, 今日发现已整改。</p> <p>4. 巡视发现 12月5日发现的焊装车间屋顶垃圾较多且分散, 今日已整改。</p> <p>5. 配同业主技术质量部门到现场检查。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	<p>1. 厂房加固今日未施工 (因省委书记到现场视察)。(4人, 升降机一台)</p> <p>2. 焊装车间 2*70 电缆制作完成 7 套。</p> <p>3. 车间屋顶垃圾清理。</p> <p>4. 施工人员 51 人, 叉车 1 台, 吊车 2 辆, 运输小卡车 1 辆。</p>
约 其 它 事 项	因省委书记到吉利视察今天停工半天 (早上) 下午垃圾清理	
本日现场监理人员	李锋伟 马继超 贾迎高	
记录人: 贾迎高	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
施工现场照片:		

