

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 09 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -8-5℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视现场发现冲压屋顶组件安装个别压块未紧固到位, 现场已要求整改。 3. 巡视现场发现, 电缆敷设施工人员有个别未戴安全帽, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。 4. 巡视现场发现总装车间屋顶垃圾较多, 现场已要求整改, 目前正在整改中,		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	1. 厂房加固今日约焊接钢板 8 块。(4 人, 升降机一台) 2. 总装车间屋顶支架组装。。 3. 冲压车间屋顶 2*95 电缆敷设约 1300 米。 4. 3*150 高压电缆敷设约 400 米。 4. 施工人员 41 人, 叉车 2 台, 吊车 2 辆, 运输小卡车 1 辆。	
约 其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		李 锋 伟 马 继 超 贾 迎 高	
记 录 人: 贾 迎 高		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	
施 工 现 场 照 片:			

