

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12 月 10 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -8-5℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	<p>1. 整理资料。</p> <p>2. 巡视现场发现 12 月 09 日发现的冲压屋顶组件安装个别压块未紧固到位问题, 今日已整改。</p> <p>3. 巡视现场发现, 物流车间屋顶未使用完的材料未及时回收, 现场到处乱放, 现场已要求整改。</p> <p>4. 巡视现场发现物流车间车间屋顶支架堆放过于集中为及时散料, 现场已要求整改, 现场正在整改。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	<p>1. 厂房加固今日约焊接钢板 10 块。(4 人, 升降机一台)</p> <p>2. 总装车间屋顶支架组装约 2300 米, 累计约 5MW。</p> <p>3. 交检车间屋顶 2*95 电缆敷设约 1300 米, 2*70 电缆敷设约 400 米。</p> <p>4. 施工人员 42 人, 叉车 2 台, 吊车 2 辆, 运输小卡车 1 辆。</p>
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员	李锋伟 马继超 贾迎高	
记录人: 贾迎高	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
施工现场照片:		

