

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12 月 13 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -7-1℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1. 整理资料。2. 巡视现场发现 3#, 4#, 箱逆变基础电缆沟开挖深度不够, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。3. 巡视现场发现, 总装车间组件堆放过于集中, 现场已要求整改。4. 巡视现场发现, 总装车间支架安装部分螺栓未紧固到位, 现场已要求整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	<ol style="list-style-type: none">1. 厂房加固今日约焊接钢板 8 块, 耳板焊接 2 块 (5 人, 升降机 2 台)2. 总装车间屋顶支架组装约 1200 米, 累计约 5.7MW, 接地安装约 150 米, 桥架安装约 200 米。3. 焊装车间屋顶汇流箱接线 9 个。4. 施工人员 43 人, 叉车 2 台, 吊车 2 辆, 运输小卡车 1 辆。
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员	李锋伟 马继超 贾迎高	
记录人: 贾迎高	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
施工现场照片:		

