

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 12 月 16 日

天气: 多云

星期: 六

气温: -13-0℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监理 工作 情况	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 整理资料。</li><li>2. 巡视现场物流加固焊接防火措施不充分, 有安全隐患, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。</li><li>3. 巡视现场发现焊装车间有部分电缆桥架未固定, 现场已要求整改。</li><li>4. 巡视现场发现总装车间部分施工人员未戴安全帽, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。</li></ol>	
施 工 情 况	施工单位  甘肃海霖 电力工程 有限公司  山西德丰 钢结构工 程有限公 司	施工内容及进度  <ol style="list-style-type: none"><li>1. 物流车间加固焊接钢板焊接 9 块, 系杆耳板焊接 16 块。(5 人, 2 台升降机)</li><li>2. 总装车间支架安装约 1200 米, 累计约 41000 米, 约 6mw。</li><li>3. 总装车间 4 平方线敷设约 4000 米, 桥架安装约 250 米, 接地安装约 200 米。</li><li>4. 焊装车间汇流箱接线累计 29 个。</li><li>5. 箱逆变电缆头制作约 10 套。</li><li>6. 施工人员 49 人, 吊车 1 台, 运输板车 1 台。</li></ol>
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员	李锋伟 马继超 贾迎高	

记录人:贾迎高

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

施工现场照片:

