

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 17 日

天气: 多云

星期: 日

气温: -10-1℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视现场物流加固焊接防火措施不充分, 有安全隐患, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。 3. 巡视现场发现焊装车间有部分电缆桥架支架螺栓数量不符合要求, 现场已要求整改。 4. 巡视现场发现总装车间部分施工人员未戴安全帽, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘肃海霖电力工程有限公司 山西德丰钢结构工程有限公司	1. 物流车间加固焊接钢板焊接 7 块, 系杆耳板焊接 4 块。(5 人, 2 台升降机) 2. 总装车间支架安装约 1200 米, 累计约 42000 米, 约 6.2mw。 3. 总装车间 4 平方线敷设约 4000 米, 桥架安装约 300 米, 接地安装约 350 米, 组件安装约 700 块, 累计约 15352 块。 4. 焊装车间汇流箱接线今日约 12 个, 通讯电缆敷设约 700 米。 5. 箱逆变电缆头制作约 10 套。 6. 施工人员 49 人, 吊车 1 台, 运输板车 1 台。
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 马继超 贾迎高

记录人:贾迎高

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

施工现场照片：

