

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12 月 22 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -9-7℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	<p>1. 整理资料。</p> <p>2. 巡视现场发现 3#, 4#箱逆变基础电缆沟开挖深度不符合要求, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。</p> <p>3. 巡视现场发现总装车间组件安装部分螺栓安装不紧固, 垃圾过多。现场已要求整改。</p> <p>4. 召开监理列会。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	<p>1. 物流车间加固焊接钢板焊接 10 块, 系杆耳板焊接 12 块。(5 人, 2 台升降机)</p> <p>2. 总装车间 4 平方线敷设约 4000 米, 桥架安装约 200 米, 接地安装约 400 米。组件安装约 1000 块, 累计约 6.0mw。</p> <p>3. 总装车间直流电缆敷设约 2500 米。</p> <p>4. 施工人员 49 人, 吊车 1 台, 运输板车 1 台。</p>
约 其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	李锋伟 马继超 贾迎高	
记 录 人: 贾 迎 高	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
施 工 现 场 照 片:		

