

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 25 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -10-5℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视现场发现物流车间屋顶支架按部分支架夹具未紧固, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。 3. 巡视现场发现支架安装部分施工人员未戴安全帽, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	1. 物流车间加固系杆安装完成 10 根。(4 人, 2 台升降机) 2. 总装车间 4 平方线敷设约 1200 米, 累计约 6.5mw。 3. 直流电缆头制作约 30 套, 2*95 电缆敷设约 700 米, 控制电缆敷设 300 米, 汇流箱接线 14 台。 4. 物流车间支架今日安装约 3000 米 5. 施工人员 48 人, 吊车 1 台, 运输板车 1 台。	
约 其 它 事 项	顶管施工完成约 35 米, 两处		
本日现场监理人员		李锋伟 马继超 贾迎高	
记录人: 贾迎高		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
施工现场照片:			

