

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 27 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -9-6℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视现场发现物流车间屋顶支架按部分支架夹具未紧固, 桥架盖板覆盖不美观, 垃圾过多, 现场已要求整改。 3. 巡视现场发现 3#4#箱逆变基础周边垃圾极差严重不符文明施工, 现场已要求整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘肃海霖电力工程有限公司 山西德丰钢结构工程有限公司	1. 物流车间加固系杆安装完成 0 根。(4 人, 2 台升降机)(因吉利检查) 2. 总装车间 4 平方线敷设约 1200 米, 累计约 6.8mw。 3. 直流电缆头制作约 30 套, 控制电缆敷设 300 米, 光缆敷设约 300 米, 汇流箱接线 10 台, 外线电缆敷设及回填完成。 4. 物流车间支架今日安装约 3000 米, 累计约 8mw。 5. 施工人员 45 人, 吊车 1 台, 运输板车 1 台。
约 其 它 事 项	晚上 17 点 30 分业主项目经理同意电缆沟敷(3#, 4#, 7#, 8#箱逆变, 一二次预制舱周边电缆沟) 设未盖砖进行回填。我方监理多次警告不允许回填, 但业主项目经理执意要求回填。	
本 日 现 场 监 理 人 员		李 锋 伟 马 继 超 贾 迎 高
记 录 人: 贾 迎 高		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

施工现场照片：

