

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 12 月 28 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -9-6℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

|                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 整理资料。<br>2. 巡视现场发现外线电缆龙门架电缆敷设施工人员未戴安全帽及安全绳, 现场已要求整改。<br>3. 巡视现场发现 12 月 27 日发现的 3#4#箱逆变基础周边垃圾极差严重不符文明施工的问题, 今日已按要求整改。 |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                 | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                          |  |
|                            | 甘肃海霖电力工程有限公司<br><br>山西德丰钢结构工程有限公司                                                                                       | 1. 物流车间加固系杆安装完成 0 根。(4 人, 2 台升降机)<br>2. 控制电缆接线完成约 70%。<br>3. 直流电缆头制作约 30 套, 控制电缆敷设 300 米, 光缆敷设约 300 米, 汇流箱接线 10 台, 1*300 电缆 2000 米外线电缆敷设及回填完成。<br>4. 物流车间支架今日安装约 2000 米, 累计约 8.2mw。<br>5. 施工人员 45 人, 吊车 1 台, 运输板车 1 台。 |  |
| 约<br>其<br>它<br>事<br>项      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                         | 李锋伟 马继超 贾迎高                                                                                                                                                                                                            |  |
| 记录人: 贾迎高                   |                                                                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                                                                                                                                   |  |
| 施工现场照片:                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |

