

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 30 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -14-2℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视现场发现外线电缆龙门架电缆进变电站敷设施工人员未戴安全帽及安全绳, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	1. 物流车间加固系杆安装完成 15 根。(4 人, 2 台升降机) 2. 桥架电缆安装约完成 60%。 3. 1*300 米电缆敷设约 300 米 4. 物流车间支架今日安装约 300 米, 累计约 8.3mw。 5. 施工人员 35 人, 吊车 1 台, 运输板车 1 台。
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 马继超 贾迎高
记录人: 贾迎高		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):
施工现场照片:		

