

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 1 月 11日

天气: 晴

星期: 四

气温: -10-5℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视现场, 厂房加固施工方有有效的防火安全措施。 3. 巡视现场盖板桥架盖板的安装, 安装符合安装要求。对其有效的固定。 4. 巡视现场文明施工, 施工方在回填电缆沟后对现场进行清理打扫。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	一、施工人员、机械统计: 施工人员: 14 人; 施工机械: 板车 1 辆。 二、电气安装工作量: 1) 物流区桥架安装 300 米; 2) 场区质检、消缺; 3) 电缆沟回填, 盖网。 三、厂房加固 搬运及安装系杆 15 根。
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员	李锋伟 马继超 贾迎高	
记录人: 贾迎高	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

施工现场照片：

