

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 16 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -10-5℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 巡视屋面光伏电缆的敷设, 根据图纸敷设, 符合要求。 3. 巡视厂房加固防腐防火漆的涂刷工作。 4. 巡视现场多处有施工垃圾未清理, 要求现场施工人员及时清理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工 程有限公 司	一、施工人员、机械统计: 施工人员: 9 人; 二、电气安装工作量: 1) 物流区 1*4 电缆敷设 742 米; 2) 质检、消缺。 3) 电缆整理 三、厂房加固 涂刷防腐漆
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 马继超 贾迎高
记录人: 马继超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
施工现场照片:		

