

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 27 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 2-5℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视, 检查现场安全, 物流车间屋面在施工前未做好安全防护措施, 未安装好安全防护网, 现场已要求施工单位进行整改, 要求先做好安全防护再进行屋面施工。 2. 检查更换后的夹具安装效果如何, 整体来说支架安装与年前相比, 整齐较多。 3. 要求施工单位每日开工前必须做好安全技术交底, 否则不予进场施工。 4. 整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司 山西德丰 钢结构工程 有限公司	1. 物流车间更换夹具, 支架安装。 2. 物流车间接地消缺焊接。 3. 施工人员: 9 人
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员		李锋伟 郭云强
记录人: 李锋伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
施工现场照片:		