

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 29 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 4-18℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视, 检查现场安全, 在可控范围内。现场屋面风较大, 提醒施工单位在 施工过程中要注意安全, 以防发生事故。 2. 电缆沟在回填过程中, 要求施工单位做好铺沙盖砖, 按规范要求 进行施工。 3. 检查更换后的夹具安装效果如何, 整体来说支架安装与年前相比, 整齐较多。 4. 支架夹具更换完成, 组件开始安装。 5. 整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	1. 物流车间西面更换夹具, 支架安装已完成, 组件开始安装 2. 焊装车间电缆引下桥架电缆沟回填。 3. 施工人员: 9 人
约 其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		李 锋 伟 郭 云 强
记 录 人: 李 锋 伟		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :
施 工 现 场 照 片:		