

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 03 月 31 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 3-23℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视, 检查现场发现电缆桥架内电缆混乱, 要求清理电缆, 现场已整改。 2. 现场巡视, 检查现场垃圾未清理, 要求施工后清理现场垃圾, 现场已整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司	1. 物流车间东面屋顶组件安装。 2. 箱逆变设备通讯光纤熔接。 3. 施工人员: 9 人
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员	李锋伟 郭云强	
记录人: 李锋伟	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
施工现场照片:		

