

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年 04 月 01 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 5-26℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视,严格要求施工单位在进行组件搬运过程中一定要按规范要求搬运,轻拿轻放,避免对组件造成影响。 2. 箱逆变设备通讯光纤熔接,符合规范要求。 3. 桥架盖板切割时,要求施工单位做好安全防护措施,现场已按要求进行施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	1. 物流车间东面屋顶组件安装。 2. 箱逆变设备通讯光纤熔接。 3. 制作桥架盖板切割。 3. 施工人员: 9 人
约 其 它 事 项		
本日现场监理人员	李锋伟 郭云强	
记录人:李锋伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	
施工现场照片:		