

监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 04 月 11 日 星期 三	气候	阴	气温	5-23℃
监理人员动态：李锋伟 郭云强			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：电气：5 人 土建：2 人					
施工机械动态：无					
施工进度 部位情 况	电气安装：总装物流车间屋面组件排布，压块安装 6 组。 土建：SVG 箱，一次、二次舱，3#、4#、7#、8#箱逆变周围场地平整。				
检查 发现 的 问 题	1.巡视现场，发现安装试压块施工队人员坐在光伏组件上，已警告施工人员，要求施工项目部整改。现场已整改。				
处理 措施、 意见、 结果	1.要求施工项目部安全文明施工。				
协调内 容或其 他	无				
记录人	李锋伟		总监签阅		