

监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 04 月 14 日 星期 六	气候	雨	气温	0-14℃
监理人员动态：李锋伟 郭云强			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：2 人					
施工机械动态：无					
施工进度 部位情况	因下雨无施工，施工项目部 2 人查找屋面漏雨处				
检查发现的 问题	1. 已现场与业主王胜强，施工单位王尚斌，李东伟进行现场查找漏雨处，并用结构胶进行封堵。				
处理措施、 意见、 结果	1. 屋面重装组件要求增装防护网，保障安全，现场已整改。 2. 对箱逆变接地未按图施工，要求施工单位整改，并下发监理通知单。				
协调内容或 其他	无				
记录人	郭云强		总监签阅		