

# 监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

|                         |                                                              |    |                          |    |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----|-------|
| 日期                      | 2018 年 04 月 15 日 星期 日                                        | 气候 | 晴                        | 气温 | 2-17℃ |
| 监理人员动态：李锋伟 郭云强          |                                                              |    | 材料进场、取样见证、合格情况：<br><br>无 |    |       |
| 施工人员动态：电气：2 人 土建：1 人    |                                                              |    |                          |    |       |
| 施工机械动态：无                |                                                              |    |                          |    |       |
| 施工进度<br>部位情<br>况        | 土建：1#、2#、5#、6#箱逆变周边场地平整。<br>电气：1#、2#、5#、6#箱逆变接地整改。           |    |                          |    |       |
| 检查<br>发现<br>的<br>问<br>题 | 1. 现场巡视，要求箱逆变接地整改焊接严格按照规范施工。<br>2. 焊接完成后要求施工项目部要敲掉焊渣再进行防腐处理。 |    |                          |    |       |
| 处理<br>措施、<br>意见、<br>结果  | 1.施工项目部已按照规范进行接地整改。                                          |    |                          |    |       |
| 协调内<br>容或其<br>他         | 召开工地例会 012 次会议                                               |    |                          |    |       |
| 记录人                     | 郭云强                                                          |    | 总监签阅                     |    |       |